

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Oggetto: ATTIVAZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO MEDIANTE PROPOSTA DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA EX ART. 153 COMMA 20 DEL D.LGS N. 163/06 AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE PER 12 ANNI DEI CAMPI DI CALCIO ESISTENTI NEL CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO X A CONCOREZZO – CUP J24H15000040005 – CIG 62811979

Lavori di: progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e manutenzione per 12 anni dei campi di calcio esistenti nel centro sportivo di via Pio X a Concorezzo

Ente Committente: Comune di Concorezzo, Piazza della pace 2

Proponente:

ATI: Italgreen S.p.A. con sede in Villa d'Adda, Via Crusnigo n. 11 – UBI Leasing Brescia

Impresa esecutrice:

Italgreen S.p.A. con sede in Villa d'Adda, Via Crusnigo n. 11

RELAZIONE - VERBALE DI VISITE - CERTIFICATO DI COLLAUDO

A) RELAZIONE

Dichiarazione di pubblico interesse:

La Giunta Comunale in data 11/02/2015, ai sensi dell'art. 153, commi 19 e 20, D. Lgs. 163/2006.

Progetto preliminare:

Approvato dalla Giunta Comunale atto n. 71 del 03/06/2015 per un importo complessivo di € 964.192,50, di cui per lavori € 801.670,00, per spese tecniche € 68.150,00 e per I.v.a. € 94.372,50.

Progetto definitivo/esecutivo:

Approvato dalla Giunta Comunale atto n. 96 del 31/08/2015 per un importo complessivo di € 963.455,50, di cui per lavori € 801.000,00, per spese tecniche € 68.150,00 e per I.v.a. € 93.305,50.

Assuntore dei lavori:

Determinazione n. 93/RESPSETTER (RG 343/2015) in data 09/07/2015 approvazione del verbale di gara e affidamento intervento all'ATI costituita dalla società ITALGREEN S.p.A. di Villa d'Adda e dalla UBI Leasing S.p.A. di Brescia

Responsabili:

Le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state svolte dall'Arch. Roberto Levati – Comune di Concorezzo.

La Direzione Lavori è stata assunta dall'Arch. Carla Antonietta Passito - Comune di Concorezzo.

Le funzioni di Direttore Operativo sono state svolte dall'Ing. Nadia Zuccon – Comune di Concorezzo e dal P.I. Alessandro Fossati - studio dell'Ing. Dell'Orto

Le funzioni di Responsabile dei Lavori sono state svolte dall'Arch. Roberto Levati – Comune di Concorezzo

Contratto principale:

Stipula in data 08/10/2015, repertorio n.2.381, registrato il 10/10/2015 in Vimercate con n. 33.

Consegna dei lavori:

Consegne parziali secondo i seguenti verbali:

- Verbale di consegna parziale n. 1 in pendenza di contratto: il 14/09/2015, firmato in pari data senza riserve da parte dell'Impresa;

- Verbale di consegna parziale n. 2: il 16/11/2015, firmato senza riserve in pari data da parte dell'Impresa;

Tempo utile per la esecuzione dei lavori, penale per il ritardo:

I termini per l'esecuzione dei lavori sono stabiliti dall'art.14 del Capitolato Speciale di Appalto in giorni 100 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna definitiva (corrispondente all'ultimo verbale di consegna parziale).

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 23/02/2016

Lo stesso Contratto stabilisce all'art. 19.2 una penale di ritardo nella esecuzione dei lavori pari ad € 240,30 cad. giorno.

Perizia di variante e suppletiva:

Ai fini di una migliore fruibilità e funzionalità dell'opera, oltre al progetto principale, si è resa necessaria l'approvazione di una perizia di variante e suppletiva con determinazione RG n. 230 del 13/04/2016 per il maggiore importo di € 97.852,74 oltre I.V.A. rideterminando il quadro economico come da perizia approvata.

Contratto aggiuntivo:

L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata perizia suppletiva fu affidata alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali, mediante atto di sottomissione firmato ed approvato con la determinazione di approvazione della Perizia.

Spesa autorizzata per i lavori:

La spesa autorizzata per i lavori risulta di nette € 898.852,74 oltre I.V.A.

Sospensione e ripresa dei lavori:

I lavori non hanno subito sospensioni.

Proroghe concesse:

Durante l'esecuzione dei lavori furono concesse le seguenti proroghe:

- Con determinazione RG n. 490 del 18/10/2015 sono stati accordati all'impresa esecutrice 47 giorni di proroga per effetto della richiesta da parte dell'amministrazione Comunale di procedere all'esecuzione dei lavori in presenza di società sportive operanti sull'impianto sportivo;
- Con determinazione RG n. 230 del 13/04/2016 sono stati accordati all'impresa esecutrice 20 giorni di proroga per effetto dei lavori di variante.

Scadenza definitiva e tempo utile:

Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe per complessivi giorni 67, la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori è stata stabilita per il giorno 30/04/2016

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 03/05/2016, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 30/04/2016 e pertanto in tempo utile.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto fu convenuto apposito verbale di concordamento di nuovi prezzi approvato con determinazione RG n.230 del 13/04/2016 I nuovi prezzi riportati nel predetto verbale sono in numero di 17 (diciassette)

Lavori in economia:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati affidati lavori in economia.

Anticipazione in denaro:

Non sono state concesse anticipazioni.

Andamento dei lavori

I lavori oggetto della presente relazione di collaudo si sono svolti in conformità e secondo le disposizioni contrattuali e progettuali riportate nella documentazione approvata e facente parte del progetto definitivo/esecutivo ed alla perizia suppletiva approvata ed agli ordini ed alle disposizioni impartite dal Direttore dei lavori.

L'andamento dei lavori ha avuto carattere continuativo, senza interruzioni di sorta e senza che siano stati riscontrati fatti di particolare natura che possano avere ostacolato l'andamento stesso delle varie fasi esecutive.

Variazioni apportate:

Le variazioni apportate sono state oggetto di perizia regolarmente approvata e sottoscritta.

Situazione contabile:

Trattandosi di opere eseguite da parte di soggetto proponente privato mediante proposta di locazione finanziaria di opera pubblica, in controparte al Comune di Concorezzo, non si procede alla verifica dei documenti contabili dal punto di vista delle quantità e dei prezzi unitari ma semplicemente dal punto di vista della congruità e della perfetta regola d'arte delle opere eseguite quali impegni assunti con il relativo contratto.

Conto Finale:

Il Conto Finale redatto dal Direttore dei lavori in data 15/06/2016 riporta le seguenti annotazioni:

- Importo dei lavori eseguiti	€ 890.752,56
- Importo oneri di sicurezza	€ 8.100,00
Sommano nette	€ 898.852,56
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	- € 696.384,24
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 202.468,32

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 898.852,74
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dal Conto Finale	- € 898.852,56
Minore spesa di	€ 0,18

Deposito Genio Civile:

Sono state effettuate opere strutturali relative alla realizzazione di opere complementari inerenti le recinzioni, le fondazioni dei pali di illuminazione e la rampa di accesso per disabili assoggettate a denuncia delle opere in conglomerato cementizio e a struttura metallica ai sensi della Legge n° 1086 del 05.11.1971.

Dette struttura sono state regolarmente depositate presso il competente ufficio comunale in data 26 Ott. 2015 prot. c.a. n. 521, prot. gen. 21.251, integrati in data 25 feb. 2016 prot. c.a. n. 524, prot. gen. 4.464, ultimati in data 11 apr. 2016, dichiarazione prot. gen. 8.830 del 14 apr. 2016 e collaudati come da deposito in data 06 giu. 2016, prot. gen. n. 12.838.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

Con relative note il Responsabile del Procedimento in data 06/07/2015 e 03/11/2015 ha verificato presso agli Enti Assicurativi e Previdenziali che l'Impresa esecutrice avesse ottemperato agli obblighi di legge o se risultassero eventuali controversie di lavoro - richiesta del D.U.R.C.; a seguito delle verifiche effettuate ha riscontrato che l'Impresa stessa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali nei riguardi dei predetti Istituti.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Deposito cauzionale – polizza fidejussoria:

Il proponente ha costituito la polizza n. 20121/183 del 10.08.2015 emessa dalla Banca Popolare di Bergamo S.p.A. a titolo di cauzione definitiva, di importo pari ad € 40.500,00 come previsto all'art. 17.1 del Contratto.

Lo svincolo della stessa, art. 17.3 del Contratto, (20%) è previsto alla consegna del presente certificato di collaudo.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni dovuti a forza maggiore.

Avvisi ad opponendum

È stata omessa la pubblicazione degli avvisi ad opponendum, prescritti dell'art. 360 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, trattandosi di lavori che non hanno dato luogo ad occupazioni temporanee e permanenti di immobili.

Cessioni di credito da parte dell'impresa

Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

Tempo stabilito per il collaudo

In base all'art. 16.2 del Contratto il collaudo doveva avvenire entro 30 giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori e pertanto entro il 30 maggio 2016 – fermo restando al consegna della documentazione contabile, la dichiarazione di conformità degli impianti protocollata in data 09/06/2016 e la relazione sul conto finale del D. L. del 17.06.2016.

Collaudatore

Con determinazione dirigenziale n. 122/RESPETTER del 06/10/2015 (RG. 485/2015) è stato incaricato del collaudo tecnico amministrativo dei lavori di che trattasi il sottoscritto Ing. Daniele Campus

B) VERBALE DELLE VISITE

Visita di collaudo

La 1^a visita di collaudo si è svolta il giorno 26/10/2015 - verifica e riscontro idoneità massiciata del sottofondo del campo di calcio da parte della FIGC.

Intervenuti alla visita

Alla visita di collaudo sono intervenuti, oltre al Collaudatore, i signori:

Arch. C. Passito (D. L.);

Ing. N. Zuccon (D. Operativo);

Ing. L. Colombo (D. T. impresa esecutrice)

Tecnico della FIGC

2^a Visita di collaudo

La 2^a visita di collaudo si è svolta il giorno 13/11/2015 – controllo e verifica per getto fondazione recinzione tra il campo di calcio e la tribuna degli spettatori.

Intervenuti alla 2^a visita

Alla visita di collaudo sono intervenuti, oltre al Collaudatore, i signori:

Ing. N. Zuccon (D. Operativo);

Ing. L. Colombo (D. T. impresa esecutrice)

3^a Visita di collaudo

La 3^a visita di collaudo si è svolta il giorno 18/11/2015 – modifica plinti fondazione pali recinzione confine est per interferenza con tubazione interrata “Ghiringhella” – variante progetto strutturale.

Intervenuti alla 3^a visita

Alla visita di collaudo sono intervenuti, oltre al Collaudatore, i signori:

Ing. N. Zuccon (D. Operativo);

La 4^a visita di collaudo si è svolta il giorno 08/03/2016 – riscontri e verifiche certificati materiali – battute sclerometriche per riscontri

Intervenuti alla 4^a visita

Alla visita di collaudo sono intervenuti, oltre al Collaudatore, i signori:

Ing. N. Zuccon (D. Operativo);

Descrizione dei lavori eseguiti

L'intervento si articola sul rifacimento del manto di gioco del campo di calcio a 11 giocatori e su quello del campo di calciotto, con la trasformazione di entrambe le superfici da erba naturale a erba artificiale.

Sono state eseguite una serie di lavorazioni, di seguito descritte, per la preparazione dei sottofondi, dei drenaggi, per la realizzazione dell'impianto di irrigazione (limitatamente al campo di calcio principale).

Adeguamento e parziale rifacimento delle recinzioni.

Adeguamento e il parziale rifacimento dell'impianto di illuminazione del campo di calcio principale.

Non sono state eseguite opere sull'esistente anello di atletica leggera (pista).

Manutenzione straordinaria delle gradonate della tribuna, formazione di una rampa di accesso per i diversamente abili con piattaforma di sosta per le carrozzelle, allargamento del camminamento di distribuzione, sostituzione della recinzione in adiacenza alla tribuna.

Realizzazione di spazio genitori, con accesso dall'esterno, lateralmente al campo da calciotto.

A. Campo da calcio

Il nuovo campo da calcio in erba sintetica con misura mt. 107,00 X 65,00. L'area di giuoco ed annessi spazi adiacenti sono contenuti perimetralmente da una canaletta prefabbricata con griglia antitacco: sistema di drenaggio verticale; sottofondo realizzato secondo una stratigrafia decrescente per formare un pacchetto da 21 cm di materiale inerte frantumato, a spigoli vivi, di pietra di cava lavata esente da polveri, sagomato a quattro falde di scorrimento.

Sistema drenante composto da tubazioni secondarie poste ad interasse di circa di 7,50 m collegate ad un collettore perimetrale che convoglia le acque al recapito finale.

Le operazioni eseguite sono state le seguenti:

- Scarifica dell'attuale manto erboso pre-esistente con relativo substrato vegetale fino ad una profondità massima di 10 cm. e compattazione del fondo con rullo..
- Fornitura e posa in opera di geotessile di geodreno, steso sul fondo dello scavo e nelle trincee dei drenaggi trasversali e perimetrali.
- Formazione dei drenaggi profondi secondari mediante fornitura e posa in opera di tubazione diametro 90 mm, microforata nella parte superiore a 270°, inclinata rispetto all'asse del campo, rinfiancata con pietrisco granulometria 28÷32 mm.
- Formazione rete di scolo delle acque meteoriche, posta sul perimetro del campo da gioco, con fornitura e posa in opera di tubazione diametro 160 mm, microforata nella parte superiore a 180° e rinfiancata con pietrisco granulometria 28÷32 mm.
- Fornitura in opera di pozzetti di ispezione.
- Fornitura e posa di canaletta con griglia metallica antitacco su tutti e quattro i lati del campo installata esternamente al campo.
- Formazione massciata di sottofondo, con pietrisco lavato di granulometria 20÷40 mm, steso per uno spessore di 14 cm, compresa la livellazione e la compattazione con rullo.
- Livellazione finale del piano di posa eseguita mediante fornitura e posa in opera di graniglia di granulometria 12÷18 mm, stesa per uno spessore di 4 cm, compresa la livellazione e la compattazione con rullo.
- Finitura piano di posa mediante spargimento a spaglio di 3,0 cm di sabbia di frantoio o materiale di idonea natura, di granulometria 0,2÷0,8 mm, compattazione con rullo.
- Realizzazione nuovo impianto di irrigazione automatica, con irrigatori fissi a scomparsa.
- Posa in opera manto costituito da fibre monofilo verde, completamente antiabrasivo, resistente ai raggi U.V. e al gelo, altezza della fibra 52 mm., intaso di stabilizzazione in sabbia silicea e in granulo elastomerico nobilitato.

- Fasce esterne comprese tra la canaletta e la pista di atletica con manto in erba sintetica decorativa.

B. Campo da calciotto

Nuovo campo da calciotto in erba sintetica mt. 57,00 X 38,00; l'area di giuoco ed annesso campo contenuta perimetralmente da una canaletta prefabbricata con griglia antitacco sui lati lunghi e un cordolo prefabbricato in calcestruzzo sulle testate.

Sistema drenaggio orizzontale; sottofondo realizzato secondo una stratigrafia decrescente per formare un pacchetto da 17 cm di materiale inerte frantumato stabilizzato, a spigoli vivi.

Le operazioni eseguite sono le seguenti:

- Scarifica attuale manto erboso con il relativo substrato vegetale fino ad una profondità massima di 10 cm., compattazione del fondo con rullo..

- Formazione rete di scolo acque meteoriche, posta sul perimetro del campo da gioco, mediante fornitura e posa in opera della tubazione diametro 200 mm, microforata a 360° e rinfiata con pietrisco granulometria 28÷32 mm.

- Fornitura in opera di pozzetti di ispezione, esterni al campo.

- Fornitura e posa di canaletta con griglia metallica antitacco sui lati lunghi del campo.

- Fornitura e posa di cordoli prefabbricati in calcestruzzo sulle testate del campo.

- Formazione massciata di sottofondo, eseguita mediante fornitura e posa in opera di materiale stabilizzato granulometria 0÷25 mm, steso per uno spessore di 15 cm, livellazione e compattazione con rullo.

- Finitura del piano di posa mediante spargimento a spaglio di 2,0 cm di sabbia di frantoio o materiale di idonea natura, di granulometria 0,2÷0,8 mm, compattazione con rullo.

- Fornitura e posa in opera di sottotappeto per drenaggio planare orizzontale dotato membrana impermeabile.

- Posa in opera di manto costituito da fibre monofilo verde, completamente antiabrasivo, resistente ai raggi U.V. e al gelo, altezza della fibra 42 mm.

Intaso di stabilizzazione in sabbia silicea e in granulo elastomerico nobilitato.

C. Interventi recinzioni

- Realizzazione di due quinte di recinzione, di altezza di m. 6,00 e poggianti su plinti in calcestruzzo, costituite da una rete parapalloni in nylon con maglia quadrata di mm 130x130 sulle testate del campo di calcio.

- Recinzione del campo di calcio a 7 (calciotto) realizzata nella parte inferiore da rete metallica plastificata a maglia quadrata sciolta da mm. 50x50 fino all'altezza di m 2,20, con funzione anche di recinzione perimetrale sui due lati est e sud; oltre questa altezza fino all'altezza di m 6,00 installazione di rete parapalloni in nylon con maglia quadrata di mm 130x130.

- Innalzamento sui lati sud ed est del campo della rete fino all'altezza di m 9,00 sostenuta con pali metallici.

Recinzione posta in concomitanza della tribuna rimossa e sostituita con una nuova recinzione antisfondamento di altezza 2,20 m.

D. Interventi tribuna esistente

- Realizzazione di una piccola piattaforma e di una rampa di accesso per disabili.

- Formazione di un camminamento alla base della tribuna per l'accesso e il deflusso del pubblico.

- Manutenzione straordinaria della superficie dei gradoni.

Il primo intervento è costituito dalla formazione di un complesso rampa e piattaforma/balconata dedicato ai disabili e collocato a sud della tribuna esistente.

Risultati delle visite di collaudo

Il sottoscritto Collaudatore, con gli altri intervenuti alle visite, ha effettuato una ricognizione dei lavori allo stato di esecuzione ed effettuato gli opportuni riscontri del caso.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti

Dal confronto delle opere previste con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori ed anche secondo le caratteristiche proprie dell'appalto: lo scrivente Collaudatore ritiene queste modeste variazioni giustificate per assicurare una maggiore funzionalità delle opere stesse ed in definitiva ne costituiscono un miglioramento.

C) CERTIFICATO DI COLLAUDO

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni; e, che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, la Direzione lavori e l'Impresa hanno assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati e l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- che sul conto finale non si è reso necessario l'applicazione di penali;
- che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;
- che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale confermato dal Collaudatore in € 898.852,56 è inferiore alle somme autorizzate per € 0,18;
- che l'Impresa è da ritenersi in regola con l'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e di tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni di legge, non avendo gli istituti interessati segnalato inadempienze di sorta entro il prescritto periodo di giorni trenta dalla richiesta dell'Ufficio Appaltante;
- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle proroghe autorizzate e concesse;
- che le prestazioni di materiali e di mano d'opera, riguardando lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura, sono state ad ogni modo contenute nello stretto indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- che come risulta dagli atti non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum essendosi i lavori svolti entro l'ambito delle pertinenze della proprietà dell'Ente concedente;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'opera è stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del personale addetto alla Direzione dei lavori;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza alcuna riserva;

Il sottoscritto Collaudatore

CERTIFICA

che i lavori oggetto della proposta di locazione finanziaria di opera pubblica ex art. 153 comma 20 del D.Lgs. n. 163/06 avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e

la manutenzione per 12 anni dei campi di calcio esistenti nel centro sportivo di Via Pio X a Concorezzo eseguiti dall'ATI Italgreen S.p.A. con sede in Villa d'Adda, Via Crusnigo n. 11 – UBI Leasing Brescia per conto del proponente Comune di Concorezzo in base al contratto stipulato in data 08/10/2015, repertorio n.2.381, registrato il 10/10/2015 in Vimercate con n. 33 sono collaudabili come con il presente atto li

COLLAUDA

dichiarando che i lavori per la realizzazione dell'opera in oggetto, essendo stati condotti e realizzati in ogni loro parte a perfetta regola d'arte, sono atti ad essere adibiti all'uso per il quale sono stati progettati e costruiti rilasciando il presente

CERTIFICATO DI COLLAUDO

per gli usi consentiti dalla Legge.

Nulla osta all'utilizzo dell'intera struttura oggetto di collaudo fermo restando che, entro 120 gg., vengano risolti ed eliminati i vizi sotto elencati:

- sviluppo e crescita di erba dal tappetino di usura (asfalto) nella zona di ingresso ed accesso del pubblico alle tribune (previa verifica al termine della stagione estiva): a titolo di cauzione si trattenga il 20% (corrispondente ad € 8.100,00) della garanzia prevista al p.to 17.3 del Contratto: lo svincolo della stessa è subordinata all'emissione del presente certificato di collaudo.

Concorezzo, 22 giugno 2016

L'impresa esecutrice:	Il Collaudatore:
Il Direttore dei lavori:	RUP del Comune di Concorezzo: